



**OBRAS 2020**

Câmpus	Obra	Situação	Data Início	Término da Obra	Valor Contratual	Aditivo de Valor	Supressão de Valor	Valor Liquidado
Bagé	Acessibilidade ao Prédio da Agroindústria	Concluída	10/02/2020	28/08/2020	R\$ 158.857,48	R\$ 6.852,42	R\$ -	R\$ 165.709,90
Bagé	Quadra Poliesportiva	Concluída	10/02/2020	28/08/2020	R\$ 276.404,20	R\$ 7.683,48	-R\$ 4.986,47	R\$ 279.101,21
Camaquã	Ampliação das Passarelas Cobertas do Câmpus	Concluída	06/01/2020	04/02/2020	R\$ 27.001,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.001,74
Charqueadas	Pintura em geral, funilaria e serviços correlatos	Concluída	07/01/2019	02/09/2020	R\$ 296.934,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.934,00
Gravataí	Quadra Poliesportiva	Concluída	05/02/2020	30/10/2020	R\$ 475.127,79	R\$ 15.598,59	-R\$ 6.881,06	R\$ 413.419,38
Gravataí	Reforma e Adaptações do Bloco Oficinas	Em andamento	23/09/2020	21/11/2020	R\$ 248.888,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Passo Fundo	Adequação da Acessibilidade e PPCI	Concluída	02/01/2020	10/06/2020	R\$ 253.184,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 248.275,82
Pelotas	Execução do PPCI do Câmpus Pelotas - Etapa 01	Em andamento	14/01/2020	17/01/2021	R\$ 1.530.000,00	R\$ 46.961,89	R\$ -	R\$ 879.002,39
Reitoria	Climatização da Reitoria Módulo I – Sistema de Renovação de Ar	Em andamento	28/10/2020	25/01/2021	R\$ 659.409,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Santana do Livramento	Reforma e Adaptações do Prédio do Câmpus	Em andamento	02/01/2018	23/05/2021	R\$ 4.155.684,85	R\$ 2.245.888,96	-R\$ 1.100.020,92	R\$ 3.934.618,25
Sapiranga	Cercamento da Quadra Poliesportiva e outros serviços	Concluída	13/01/2020	11/04/2020	R\$ 127.838,69	R\$ 32.849,39	-R\$ 27.919,00	R\$ 132.769,08
Sapuçaia do Sul	Prestação de Serviço de Pintura e Reboco dos Prédios e Estrutura	Em andamento	13/12/2018	12/12/2020	R\$ 976.658,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 926.695,15

**OBRAS 2019**

Câmpus	Obra	Situação	Data Início	Término da Obra	Valor Contratual	Aditivo de Valor	Supressão de Valor	Valor Liquidado
Camaquã	Construção Bloco B8 - Convivência II	Concluída	03/12/2018	03/06/2019	R\$ 251.908,71	R\$ 35.487,39	R\$ -	R\$ 287.396,10
Gravataí	Implantação Bloco Oficinas	Concluída	27/04/2015	12/07/2019	R\$ 1.846.906,66	R\$ 295.145,18	-R\$ 138.489,64	R\$ 2.003.562,20
Lajeado	Adequações das Instalações Elétricas e Lógicas do Bloco Sala de Aula	Concluída	07/01/2019	18/01/2019	R\$ 32.905,44	R\$ 2.304,86	-R\$ 1.384,60	R\$ 33.825,70
Novo Hamburgo	Reforma e Adaptações da Quadra Poliesportiva e Bloco 03 - Etapa 5	Concluída	02/01/2019	30/07/2019	R\$ 211.519,25	R\$ 27.931,37	R\$ -	R\$ 239.450,62
Novo Hamburgo	Reforma e Adaptações do Bloco 04 - Etapa 3	Concluída	03/12/2018	28/09/2019	R\$ 605.182,07	R\$ 11.002,33	R\$ -	R\$ 616.184,40
Passo Fundo	Pintura do Câmpus	Concluída	02/12/2019	03/02/2020	R\$ 233.477,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 233.477,05
Pelotas	Reforma e Adaptações no Bloco 05 - 1º Pav. - Ginásio da Edu. Física	Concluída	07/01/2019	22/02/2019	R\$ 192.091,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 192.091,26
Pelotas - Visconde da Graça	Reforma do Prédio 64	Concluída	05/11/2018	05/05/2019	R\$ 528.059,88	R\$ 52.838,31	-R\$ 31.832,17	R\$ 549.066,02
Reitoria		Concluída	07/01/2019	05/06/2019	R\$ 199.899,55	R\$ 19.118,27	R\$ -	R\$ 219.017,82
Sapiranga	Quadra Poliesportiva	Concluída	14/01/2019	24/06/2019	R\$ 355.292,22	R\$ 64.074,70	-R\$ 4.453,17	R\$ 414.913,75

*Michel F. de Oliveira*

**Michel Formentin de Oliveira**

Engenheiro Civil - CREA/RS 167210

Diretor de Projetos e Obras - IFSul Reitoria

