

MEC/SETEC  
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE  
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: <b>Reforma e adequações do Câmpus Avançado Novo Hamburgo - Módulo II do bloco 05</b>	Endereço: <b>Rua Pinheiro Machado, 205</b>
Cliente: <b>Câmpus Avançado Novo Hamburgo</b>	Cidade: <b>Novo Hamburgo - RS</b>

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
<b>2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS</b>	R\$ 8.040,50	70%	R\$ 1.148,64	10%	R\$ 1.148,64	10%	R\$ 1.148,64	10%	R\$ 11.486,43	
<b>3. MOVIMENTO DE TERRA</b>	R\$ 4.488,93	60%	R\$ 2.992,62	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.481,55	
<b>6. SUPERESTRUTURA</b>	R\$ 16.089,20	30%	R\$ 21.452,26	40%	R\$ 16.089,20	30%	R\$ -	0%	R\$ 53.630,66	
<b>7. ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA</b>	R\$ -	0%	R\$ 9.294,02	40%	R\$ 13.941,03	60%	R\$ -	0%	R\$ 23.235,05	
<b>8. ESQUADRIAS</b>	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 16.157,84	40%	R\$ 24.236,77	60%	R\$ 40.394,61	
<b>10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	R\$ 23.359,55	20%	R\$ 35.039,33	30%	R\$ 35.039,33	30%	R\$ 23.359,55	20%	R\$ 116.797,77	
<b>12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	R\$ 359,04	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 359,04	
<b>13. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA</b>	R\$ -	0%	R\$ 3.311,45	25%	R\$ 4.636,03	35%	R\$ 5.298,32	40%	R\$ 13.245,79	
<b>14. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.805,68	100%	R\$ 2.805,68	
<b>15. REVESTIMENTOS</b>	R\$ 1.546,04	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.546,04	
<b>16. VIDROS</b>	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 987,87	25%	R\$ 2.963,61	75%	R\$ 3.951,48	
<b>17. PINTURA</b>	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 8.689,25	30%	R\$ 20.274,92	70%	R\$ 28.964,17	
<b>20. EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 8.823,33	10%	R\$ 39.704,99	45%	R\$ 39.704,99	45%	R\$ -	0%	R\$ 88.233,31	
<b>21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/ FISCALIZAÇÃO</b>	R\$ 6.421,80	25%	R\$ 6.421,80	25%	R\$ 6.421,80	25%	R\$ 6.421,80	25%	R\$ 25.687,20	
<b>22. FORROS</b>	R\$ -	0%	R\$ 3.822,66	20%	R\$ 3.822,66	20%	R\$ 11.467,98	60%	R\$ 19.113,30	
<b>23. AR CONDICIONADO</b>	R\$ 922,97	30%	R\$ 2.153,59	70%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.076,56	
<b>24. PISO</b>	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.238,05	20%	R\$ 28.952,19	80%	R\$ 36.190,24	
<b>Total da Etapa</b>	<b>R\$ 70.051,36</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 125.341,37</b>	<b>26%</b>	<b>R\$ 153.876,69</b>	<b>32%</b>	<b>R\$ 126.929,45</b>	<b>27%</b>	<b>R\$ 476.198,87</b>	
<b>Total Acumulado</b>	<b>R\$ 70.051,36</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 195.392,73</b>	<b>41%</b>	<b>R\$ 349.269,42</b>	<b>73%</b>	<b>R\$ 476.198,87</b>	<b>100%</b>		

Pelotas, novembro de 2021.

<b>Grasiela Cignachi</b> Arquiteta e Urbanista CAU/RS A56289-0	<b>Caroline Borges Pilenghi</b> Engenheira Eletricista CREA/RS 190477	<b>Elton Luiz Pedroso</b> Engenheiro Civil CREA/RS 136347	<b>César R. Rosa</b> Arquiteto e Urbanista Técnico em Edificações do IFSul
----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

De acordo:

<b>Davison Guimarães Sopena</b> Engenheiro Civil - CREA/RS 49868 Coordenador de Projetos	<b>Michel Formentin de Oliveira</b> Engenheiro Civil - CREA/RS 167210 Diretor de Projetos e Obras
------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------