

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Obra: Sistema de Ar Condicionado do prédio da Reitoria: Módulo II - A - Sistema de Distribuição do Ar de Renovação				Endereço: Rua Gonçalves Chaves, 3218		
Cliente: Instituto Federal Sul-rio-grandense				Cidade: Pelotas - RS		
ITEM	1º mês		2º mês		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS	R\$ 2.182,02	100,00%			R\$ 2.182,02	100,00%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.089,34	50,00%	R\$ 7.089,34	50,00%	R\$ 14.178,68	100,00%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO	R\$ 8.125,00	50,00%	R\$ 8.125,00	50,00%	R\$ 16.250,00	100,00%
22. FORRO	R\$ 1.578,75	50,00%	R\$ 1.578,75	50,00%	R\$ 3.157,50	100,00%
23. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR	R\$ 58.387,17	40,00%	R\$ 87.580,76	60,00%	R\$ 145.967,93	100,00%
Total da Etapa	R\$ 77.362,28	42,57%	R\$ 104.373,85	57,43%	R\$ 181.736,13	100,00%
Total Acumulado	R\$ 77.362,28	42,57%	R\$ 181.736,13	100,00%	R\$ 181.736,13	

José Renê Freitas Gassen

Engenheiro mecânico CREA/RS 080557

Professor EBTT – SIAPE 1194813

Colaborador Técnico da Diretoria de Projetos e Obras / Câmpus Venâncio Aires – IFSul

Renata Funari Bock

Arquiteta e Urbanista

CAU N° A74324-0

De acordo:

Davison Guimarães Sopena

Engenheiro Civil - CREA/RS 49868

Coordenador de Projetos

Michel Formentin de Oliveira

Engenheiro Civil

CREA/RS 167210

Diretor de Projetos e Obras