

Obra: CSA 001/2026 – Cobertura dos passeios - Câmpus Saporanga

Endereço: Rua Carlos Gilberto Weis, número 155, próximo ao Km 25 da Rodovia RS-239

Ciente: Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Cidade: Saporanga - RS

ITEM	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		TOTAL	
	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 19.453,19	93,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.464,22	7,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 20.917,40	100,0%
3. MOVIMENTOS DE TERRA	R\$ 1.442,07	90,0%	R\$ 160,23	10,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.602,30	100,0%
4. FUNDAÇÕES	R\$ 17.996,25	70,0%	R\$ 5.141,79	20,0%	R\$ 2.570,89	10,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 25.708,93	100,0%
7. ALVENARIA /VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 1.867,14	50,0%	R\$ 1.867,14	50,0%	R\$ 3.734,28	100,0%
8. ESQUADRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 13.901,13	100,0%	R\$ 13.901,13	100,0%
9. COBERTURA	R\$ -	0,0%	R\$ 196.949,80	45,0%	R\$ 109.416,55	25,0%	R\$ 109.416,55	25,0%	R\$ 21.883,31	5,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 437.666,21	100,0%
10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 9.589,19	40,0%	R\$ 10.787,84	45,0%	R\$ 3.595,95	15,0%	R\$ 23.972,98	100,0%
12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 10.759,96	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 10.759,96	100,0%
13. IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ 1.180,00	30,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 2.163,33	55,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 590,00	15,0%	R\$ 3.933,33	100,0%
15. REVESTIMENTOS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 992,73	40,0%	R\$ 1.489,10	60,0%	R\$ 2.481,83	100,0%
17. PINTURAS	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 4.782,22	100,0%	R\$ 4.782,22	100,0%
18. SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 678,25	17,0%	R\$ 678,25	17,0%	R\$ 678,25	17,0%	R\$ 678,25	17,0%	R\$ 678,25	17,0%	R\$ 598,46	15,0%	R\$ 3.989,70	100,0%
19. PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 9.192,43	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 9.192,43	100,0%
21. GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	R\$ 9.704,08	16,8%	R\$ 9.704,08	16,8%	R\$ 9.704,08	16,8%	R\$ 9.704,08	16,8%	R\$ 9.559,24	16,5%	R\$ 9.559,24	16,5%	R\$ 57.934,80	100,0%
22. FORRO	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 2.673,00	100,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 2.673,00	100,0%
24. PISO	R\$ -	0,0%	R\$ 22.004,83	60,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ 14.669,88	40,0%	R\$ 36.674,71	100,0%
Total da Etapa	R\$ 49.273,83	7,47%	R\$ 235.818,97	35,73%	R\$ 143.786,38	21,79%	R\$ 134.224,41	20,34%	R\$ 45.768,51	6,94%	R\$ 51.053,11	7,74%	R\$ 659.925,21	100,00%
Total Acumulado	R\$ 49.273,83	7,47%	R\$ 285.092,80	43%	R\$ 428.879,18	65%	R\$ 563.103,59	85%	R\$ 608.872,10	92%	R\$ 659.925,21	100%		

Saporanga, abril de 2026.

Eng. Eduardo Rayher Soares
Engenheiro Civil - Câmpus Saporanga
CREA/RS 216794

De acordo:

Eng. Tassia Goncalves Aires
Diretora de Projetos e Obras
CREA/RS - 147532

Arq. Marina Lange Funari de Carvalho
Coordenadora de Projetos
CAU/RS -A65505-8